

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

| | จำนวน โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | | จำนวน งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) |
|---|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | | |
| - แผนงานงบกลาง | ๖ | ๑ | ๓ | ๒ | - | ๑๑,๒๓๔,๐๗๔ | ๔,๕๙๓,๐๐๐ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและพัฒนาองค์กร | | | | | | | |
| ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๕ | - | - | ๕ | - | ๒๘๕,๐๐๐ | - |
| ๑.๒ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ | ๒ | ๑ | - | ๑ | - | ๖๕,๐๐๐ | - |
| ๑.๓ แผนงานบริหารคลัง | ๒ | ๑ | - | ๑ | - | ๒๐,๐๐๐ | ๑,๓๕๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | |
| ๒.๑ งานไฟฟ้าและประปา | ๑๒ | ๒ | - | ๑๐ | - | ๑,๐๘๕,๐๐๐ | ๙๙,๐๗๖ |
| ๒.๒ แผนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ๒ | - | - | ๒ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๓๐ | ๑๑ | - | ๑๙ | - | ๒,๙๔๙,๗๐๐ | ๔๑๘,๐๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | |
| ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ๒ | - | - | ๒ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - |
| ๓.๒ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑ | ๑ | - | - | - | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ |
| ๓.๓ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ๑๐ | ๗ | ๓ | - | - | ๒,๓๘๒,๒๑๖ | ๑,๔๗๑,๗๗๙ |
| ๓.๔ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ | ๑ | - | - | ๑ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๓.๕ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๕ | ๓ | - | ๒ | - | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ |
| ๓.๖ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ๑ | - | - | ๑ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| ๓.๗ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอื่น | ๗ | ๒ | - | ๕ | - | ๓๖๐,๐๐๐ | ๔๘,๗๖๐ |
| ๓.๘ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ๑ | - | - | ๑ | - | ๘๐,๐๐๐ | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | | | | | | | |
| ๔.๑ แผนงานการเกษตร | ๒ | ๑ | - | ๑ | - | ๘๐,๐๐๐ | ๑๙,๘๒๕ |
| ๔.๒ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ๓ | - | - | ๓ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - |
| รวม | ๙๒ | ๓๐ | ๖ | ๕๖ | - | ๑๙,๕๒๕,๙๙๐ | ๖,๘๒๖,๗๙๐ |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๒๘๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน) | - | / | - | - | ๓,๔๓๗,๘๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| ๒ | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | ๒,๕๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน) | - | / | - | - | ๙๖๐,๒๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| ๓ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๖๐,๐๐๐ | - | / | - | - | ๒๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| ๔ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น | ๑๗๐,๐๐๐ | จัดงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. ห้วยไร่ | - | - | - | ๑๗๐,๐๐๐ | - | กอง สาธารณสุข | ๑๓ ธ.ค. ๖๖ | |
| ๕ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เงินสำรองจ่าย) | ๑๒๔,๐๗๔ (เงินสำรองจ่าย) | - | - | / | - | - | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| ๖ | โครงการขอรับการสนับสนุนกอง บุญสวัสดิการประชาชน | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | สำนักปลัดฯ | - | |

๑๑,๒๓๔,๐๗๔

๔,๕๕๓,๐๐๐.๐๐

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ | |
|----------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | | |
| ๑ | โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น | ๕,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| ๒ | โครงการตำบลโปร่งใสหัวใจมีคุณธรรม | ๔๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสาร ของราชการตำบลห้วยไร่ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | ๒๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ | - | |

๒๘๕,๐๐๐.๐๐

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑.๒ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น | ๒๕,๐๐๐ | จัดประชุมประชาคมจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง | - | - | - | ๒๔,๔๗๕ | ๕๒๕ | สำนักปลัดฯ | ๔ - ๑๕ มี.ค. ๖๗ | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความ รู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๔๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | สำนักปลัดฯ | - | |
| | | ๖๕,๐๐๐ | | | | | ๒๔,๔๗๕ | | | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและพัฒนาองค์กร

๑.๓ แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| ๑ | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ตำบลห้วยไร่ | ๑๐,๐๐๐ | ให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่างๆ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | - | - | - | ๑,๓๕๐ | ๘,๕๑๐ | กองคลัง | ๔ - ๑๕ มี.ค. ๖๗ | |
| ๒ | โครงการสำรวจภาษีภายในเขตตำบล ทรัพย์สัน | ๑๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองคลัง | - | |
| | | ๒๐,๐๐๐ | | | | | ๑,๓๕๐.๐๐ | | | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ งานไฟฟ้าและประปา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการขยายเขตประปาพร้อมชุดอุปกรณ์ ผลิตน้ำประปา (จุดโคกน้อย)จากบ้าน นางทะเยา โคตนนท์ ถึงบ้าน นายธีระเดช สิงห์บุญตา บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากนา นายสุวรรณ อินอร่าม ไปถึงนา นายสมจิต คำผาลา บ้านกักดีเจริญ หมู่ที่ ๕ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้าน นางทิพวรรณ ทิพวงศ์ ถึงนางนางฉวีวรรณ พระทาเพชร บ้านกักดีเจริญ หมู่ที่ ๑๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้าน นางบุญจันทร์ จากบ้านนางบุญจันทร์ ประทุม ถึงบ้านนายปรวิศกร ประทุม บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนนทางเข้า หมู่บ้านนายอุทัย เรืองธรรม ถึงบ้าน นางปราณี นางาม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ไฟฟ้า สายวังกระแสด บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ ๒ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้าน นายคำมี สุขสบาย ถึงบ้านนายทวี สุวะมาตร บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ | ๑๕,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๘ | โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๙ | โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | ๕๐,๐๐๐ | อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน (โอนเพิ่ม) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | - | - | - | ๕๐,๐๐๐ | - | กองช่าง | ๒๖ ม.ค.๖๗ | |
| ๑๐ | โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ ๕ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๑๑ | โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ | ๕๐,๐๐๐ | อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน (โอนเพิ่ม) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ | - | - | - | ๔๙,๐๗๖.๑๘ | ๙๒๘.๘๒ | กองช่าง | ๒๕ ธ.ค.๖๖ | |
| ๑๒ | โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖ | ๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| | | ๑,๐๘๕,๐๐๐ | | | | | ๙๙,๐๗๖ | | | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการรณรงค์การคัดแยกและ จัดเก็บขยะมูลฝอย | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ | |
| ๒ | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ | |

๑๐๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๓ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางตรี คมชะชัย ถึงบ้านนางสมใจ กาทหลง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นางทิพวรรณ ทิพวงศ์ ถึงนางนงฉวีวรรณ พระทาเพชร บ้านกักติเจริญ หมู่ที่ ๑๐ | ๓๘๑,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายจรัส รุจิตร ถึงบ้านนายเนาวัล เทียงธรรม บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ | ๕๖,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นา นางแดง เหมือนแก้ว ถึงนายนายกอง ยังยืน บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๔ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปดอนปู่ตา บ้านกักติเจริญ หมู่ที่ ๕ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเฉลิม เมษา ถึงที่นา นายสังวาลย์ สาระกิจ) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ | ๑๔๘,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนา นายณัฐพล บุญกลม ถึงฝายน้ำล้นห้วยจันลัน บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗ | ๒๙,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนา นายธิดะ อภัยพันธ์ ถึงห้วยจันลัน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | ๖๘,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก นายนายสตีล เสวียงค์ ถึงนายนายดี เหลาสา บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๙ | ๔๔,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนายนายสตีล เสวียงค์ ถึงนายนายดี เหลาสา บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๙ | - | - | ๔๓,๓๐๐ | ๗๐๐ | กองช่าง | - | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนา นายสมจิตร์ นามหงษา ถึง นางนาคำปุ่น นามเมือง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ | ๗,๓๐๐ | - | ก่อสร้างถนนลูกรัง จากนา นายสมจิตร์ นามหงษา ถึง นายนาคำปุ่น นามเมือง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ | - | - | ๗๒,๐๐๐ | ๑๐๐ | กองช่าง | - | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนา นายอุทาน นามสร ถึงนางนางบานเมือง กาฬจันทร์ บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๙ | ๒๙,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนนลูกรังจากนายนายอุทาน นามสร ถึงนางนางบานเมือง กาฬจันทร์ บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๙ | - | - | ๒๙,๐๐๐ | - | กองช่าง | - | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจุดหน้าบ้าน นางบัววิภา รุจิตร บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๙ | ๓,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กองช่าง | - | | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนา นายอำนาจ รุจิตร ถึง นานายขุนเทือง เบิกบาน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | ๕๐,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนายอำนาจ รุจิตร ถึง นานายขุนเทือง เบิกบาน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | - | - | ๔๙,๒๐๐ | ๘๐๐ | กองช่าง | - | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนา นายบุญธรรม บุญมูล ถึง นานายคำพอง โชคสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | ๒๒,๐๐๐ | - | ก่อสร้างถนนลูกรังสายนายบุญธรรม บุญมูล ถึง นานายคำพอง โชคสุข บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | - | - | ๒๑,๗๐๐ | ๓๐๐ | กองช่าง | - | |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองสระใหญ่ ถึงป่าชุมชน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | ๒๖,๐๐๐ | - | ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองสระใหญ่ ถึงป่าชุมชน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ | - | - | ๒๖,๐๐๐ | - | กองช่าง | - | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ จากบ้าน นายสงค์กา เสวียงค์ ถึงหน้าบ้านนายวิเชียร เหมือนแก้ว บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ ๔ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จุดแยกบ้าน นายโสภณ สุทธิสิงห์ บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ (ลานข้างหนอง บักบัว) บ้านหัวนา หมู่ที่ ๖ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๑๙ | โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากบ้านนายปัญญา ผ่องแผ้ว ถึงบ้านนายไมตรีจิต จันทะเสน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ | ๘๕,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ | |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|--|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ๒๐ | โครงการขยายไหล่ทาง คสล.จากบ้านนางระวีวรรณ จัสตุรัส ถึงบ้านนางประยงค์ พระสี บ้านโคกช้าง มะนาย หมู่ที่ ๗ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๒๑ | โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากบ้านนายบรรยาย ธรรมโรจน์ ถึงบ้านนางคำศรี ระดาพงษ์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ | ๙๘,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๒๒ | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้าน นางบัวริน เสริฐศรี ถึงหน้าบ้านนายอำคา มูลสุข บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ | ๒๔๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา (หนองบัวใหญ่) บ้านกักตึ้เจริญ หมู่ที่ ๑๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๒๔ | โครงการขุดบ่อกักน้ำเสียประปาหมู่บ้านพร้อมร่อง ระบายน้ำ บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ ๗ | ๒๔,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | - | กองช่าง | - | |
| ๒๕ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนายนายใบ บุญเมือง ถึงชลประทาน บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ | ๒๙,๐๐๐ | - | / | - | - | ๒๙,๐๐๐ | - | - | กองช่าง | - | |
| ๒๖ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดค้อยสวรรค์ ถึง นานายทองสา สินชู บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ | ๓๐,๐๐๐ | - | / | - | - | ๒๙,๙๐๐ | ๑๐๐ | - | กองช่าง | - | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๒๗ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดบ้าน หนองแสง ถึงลำห้วยจันลิน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ | ๘๔,๐๐๐ | - | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากวัดบ้าน หนองแสง ถึงลำห้วยจันลิน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ | - | - | ๘๒,๔๐๐ | ๑,๑๐๐ | กองช่าง | - | |
| ๒๘ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากนายนายอุดร ทองจันทร์ ถึงนายนายอุดร ทองจันทร์ ถึงนางนางทองสา นีระวงศ์ บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ | ๒๐,๐๐๐ | - | ปรับปรุงถนนลูกรังจากนายนายอุดร ทองจันทร์ ถึงนายนายอุดร ทองจันทร์ ถึงนางนางทองสา นีระวงศ์ บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กองช่าง | - | |
| ๒๙ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนายมงคลชัยหัตถ์ โกมล ถึงนายนายคำ เข็มสุข บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๙ | ๑๕,๐๐๐ | - | ปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้าน นายมงคลชัยหัตถ์ โกมล ถึงนายนายคำ เข็มสุข บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๙ | - | - | ๑๕,๐๐๐ | - | กองช่าง | - | |
| ๓๐ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางสุวรรณ ปาอ้อย ถึงบ้านนางสมรัก ปาหนูเวช บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ | ๑,๔๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองช่าง | - | |
| | | ๒,๙๔๙,๗๐๐ | | | | | ๔๑๘,๐๐๐ | | | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน) | ๓๕,๐๐๐ | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | ๓๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ๓๐ ต.ค. ๖๗ | |
| | | ๓๕,๐๐๐ | | | | | ๓๕,๐๐๐ | | | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

๓.๓ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๗๐,๐๐๐ | จัดงาน/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี | - | - | - | ๗๐,๐๐๐ | - | กองการ ศึกษาฯ | ๑๓ มี.ค.๖๗ | |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน | ๔๗,๗๔๒ | - | - | / | - | - | - | กองการ ศึกษาฯ | - | |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๓๕,๔๒๕ | - | - | / | - | - | - | กองการ ศึกษาฯ | - | |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | ๒๐๐,๑๒๔ | จัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี อัตราละ ๒๐๐.-บาท/ปี | - | - | - | ๒๐๐,๑๒๔ | - | กองการ ศึกษาฯ | ๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗ | |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน | ๒๑,๘๐๐ | - | - | / | - | - | กองการ ศึกษาฯ | - | | |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน | ๗๕๖,๓๑๕ | จัดอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ | - | - | - | ๔๙๐,๕๔๕ | ๒๖๕,๗๗๐ | กองการ ศึกษาฯ | ๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗ | |
| ๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน | ๓๑,๖๑๐ | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี อัตราละ ๒๙๐.- บาท/ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ | - | - | - | ๓๑,๖๑๐ | - | กองการ ศึกษาฯ | ๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗ | |
| ๘ | โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียน บ้านภักดีเจริญ ห้วยนา โคกช้างมะนาย | ๗๐,๐๐๐ | เพื่ออุดหนุนโครงการจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียน ภักดีเจริญ ห้วยนา โคกช้างมะนาย | - | - | - | ๗๐,๐๐๐ | - | กองการ ศึกษาฯ | ๑ พ.ย.๖๖ | |
| ๙ | โครงการจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียน ห้วยไร่หาดทรายมูล | ๘๔,๐๐๐ | เพื่ออุดหนุนโครงการจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียน ห้วยไร่หาดทรายมูล | - | - | - | ๘๔,๐๐๐ | - | กองการ ศึกษาฯ | ๒๕ มี.ค. ๖๗ | |
| ๑๐ | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน | ๑,๐๖๕,๒๐๐ | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน ๒ แห่ง | - | - | - | ๕๒๕,๕๐๐ | ๕๓๙,๗๐๐ | กองการ ศึกษาฯ | ๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗ | |
| | | ๒,๓๘๒,๒๑๖ | | | | | ๑,๔๗๑,๗๗๙ | | | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๓.๕ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วย ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการประเพณีบุญเดือนอ้าย - บุญบิณฑบาต | ๑๐๐,๐๐๐ | จัดงานประเพณีบุญเดือนอ้าย - บุญบิณฑบาตปฏิบัติธรรมจำนวนปีละ ๑ ครั้ง | - | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | กองการ ศึกษาฯ | ๒๐ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๗ | |
| ๒ | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เข้าพรรษา | ๑๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองการ ศึกษาฯ | - | |
| ๓ | โครงการงานประเพณีบุญเดือนหก - บุญบั้งไฟ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กองการ ศึกษาฯ | - | |
| ๔ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเข้าร่วมในการ จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญของอำเภอเมืองอำนาจ เจริญ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อำนาจเจริญ) | ๒๐,๐๐๐ | อุดหนุนประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญของอำเภอเมืองอำนาจ เจริญ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อำนาจเจริญ) | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กองการ ศึกษาฯ | ๑๖ พ.ย. ๖๖ | |
| ๕ | โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ๒ เมษายน | ๒๐,๐๐๐ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจ เจริญโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระชนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ๒ เมษายน | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | - | กองการ ศึกษาฯ | ๕ มี.ค.๖๗ | |
| | | ๓๕๐,๐๐๐ | | | | | ๑๔๐,๐๐๐ | | | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๗ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ๔๐,๐๐๐ | จัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด จำนวน ๑ ปี/ครั้ง | - | - | - | ๓๘,๗๖๐ | ๑,๒๔๐ | กอง สาธารณสุขฯ | ๑๖-๒๔ ธ.ค.๖๖ | |
| ๒ | โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติการใหม่ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กอง สาธารณสุขฯ | | |
| ๓ | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า แมว และโรคโคโรนา | ๑๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | - | กอง สาธารณสุขฯ | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๔ | โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | กอง สาธารณสุขฯ | - | | |
| ๕ | สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน | ๒๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนองค์กรประชาชน) | - | - | / | - | - | กอง สาธารณสุขฯ | - | | |
| ๖ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๓๐,๐๐๐ (อุดหนุนส่วนราชการ) | - | - | / | - | - | กอง สาธารณสุขฯ | - | | |
| ๗ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ) | ๑๐,๐๐๐ (อุดหนุนส่วนราชการ) | สนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ) | - | - | - | ๑๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุขฯ | ๒ ม.ค. ๖๗ | | |
| | | ๓๖๐,๐๐๐ | | | | | ๔๘,๗๐๐ | | | | |

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๘ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสพภัยทางสังคม | ๘๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | สำนักปลัด | - | | |

๘๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ | | หน่วยงานที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐,๐๐๐ | - | - | / | - | - | สำนักปลัดฯ | - | | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมเกษตรกรตอซังข้าว | ๓๐,๐๐๐ | จัดฝึกอบรม/กิจกรรมแก่ประชาชนในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรกรตอซังข้าว | - | - | - | ๑๙,๘๒๕.๐๐ | ๑๐,๑๗๕ | สำนักปลัดฯ | ๑๘ มี.ค.๖๗ | |
| | | ๘๐,๐๐๐ | | | | | ๑๙,๘๒๕.๐๐ | | | | |

